

Oggetto: **Lavori AV - Lotto 2 - Passante e Stazione AV**

VERBALE DEL SOPRALLUOGO DEL 29 OTTOBRE 2013
Cantiere SANTA BARBARA - BRICCHETTE

Presenti:

Italferr: *Biancalani, Vecchio*

DilanFi: *Rizzo, Bartoletti*

Nodavia: *Perfetti*

Comune di Firenze: *Mugnai, Bianchi, Contaldo, Polagruto*

Nel corso del sopralluogo odierno si è visitato il cantiere di **Santa Barbara-Bricchette**.

Attività in corso di esecuzione

Delle 8 piazzole previste, 4 risultano complete, 2 mancano solo i new jersey perimetrali e delle restanti due sono realizzati solo i plinti di fondazione.

Italferr e DilanFi hanno riferito che l'impianto per la movimentazione della copertura è attivo ed è stato già eseguito il collaudo.

Sono stati realizzati i plinti per la futura installazione delle 8 torri faro di altezza pari a 15 m, necessarie per favorire lo svolgimento delle lavorazioni nelle ore notturne.

L'area logistica e il terminal risultano sostanzialmente completati. Manca l'allacciamento Enel per la fornitura dell'energia elettrica in fase di esercizio.

La vasca di accumulo delle acque di piazzola e relativo impianto trattamento sono stati collaudati.

Lo stato di avanzamento attuale del cantiere è stimabile pari all'85% del totale.

Criticità

Le lavorazioni risultano ferme da circa 4 mesi in conseguenza delle problematiche connesse al fermo dei cantieri delle gallerie e della Stazione dell'Alta velocità.

Monitoraggio subsidenze/ambientale

Non è previsto il monitoraggio delle subsidenze né quello ambientale.

Documentazione fotografica



Vista delle piazzole di stoccaggio complete di copertura



Vista delle piazzole di stoccaggio complete di copertura



Vista delle piazzole di stoccaggio a livello fondazione



Vista delle piazzole di stoccaggio a livello fondazione



Vista delle piazzole di stoccaggio a livello fondazione



Vista della vasca di accumulo e impianto trattamento acque