

COMMITTENTE:



0015

ALTA SORVEGLIANZA:



CONTRAENTE GENERALE



PROGETTO ESECUTIVO DI 1° LIVELLO

**LINEA FERROVIARIA MILANO-NAPOLI
NODO DI FIRENZE - PENETRAZIONE URBANA LINEA A.V.
PASSANTE AV FIRENZE
ELABORATI GENERALI**

ELABORATO: **Programma temporale materiali di scavo e risulta (Stazione AV)**

ITALFERR		CONTRAENTE GENERALE		DIREZIONE LAVORI		Data	
Vidimato	Data	NODAVIA SOC. CONS. PER AZIONI VIA SAN BIAIO, 78 42024 CASTELNOVO DI SOTTO (RE) C. F. e P. IVA 02283090351 TEL. 0522/961111					

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
F E W 1	0 0	E	Z Z	P H	C A 0 1 3 0	0 0 1	B	-

PROGETTAZIONE CONTRAENTE GENERALE: Aspetti generali: AMBIENTE - DURAZZANI - GEOECO Progetti
 Strutture - Architettura: SWS Engineering - Studio MAJOWIECKI - OPEN PROJECT - Studio LEMBO FAZIO - EC-Eco Consulting Ingegneria
 Impiantistica: ANSALDO - BETA PROGETTI - T.e.T.I. - TESIFER

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autoriz./Data
A	Emissione		28-01-09		29-01-09		30-01-09	
B	Emissione esecutiva							
C								

File: FEW100EZZPHCA0130001B.doc	Codifica GC:	n. Elab.:
---------------------------------	--------------	-----------

Committente Principale RFI	Alta Sorveglianza ITALFERR	Contraente Generale NODAVIA s.c.p.a.
PASSANTE AV FIRENZE – ELABORATI GENERALI TRASPORTO CON MEZZO FERROVIARIO – SMALTIMENTO - Impianti di FIRENZE RIFREDI - BELFIORE		PROGETTO ESECUTIVO DI 1° LIVELLO

INDICE

Prospetto produzione materiale scavo	3
Distribuzione temporale	6

Committente Principale RFI	Alta Sorveglianza ITALFERR	Contraente Generale NODAVIA s.c.p.a.
PASSANTE AV FIRENZE – ELABORATI GENERALI TRASPORTO CON MEZZO FERROVIARIO – SMALTIMENTO - Impianti di FIRENZE RIFREDI - BELFIORE		PROGETTO ESECUTIVO DI 1° LIVELLO

Prospetto produzione materiale scavo

Si riporta di seguito in modo tabellato il programma di produzione media espresso in tonnellate/mese e tonnellate/giorno dei materiali di scavo del Box Stazione AV e del By-pass Mugnone, di cui è previsto il trasporto via treno, nonché la articolazione del numero medio e minimo/massimo di tracce orarie giornaliere nel corrispondente periodo.

Cantiere Stazione AV						Numero	
Corridoio Attrezzato/scalo Rifredi							
Periodo Anno/Mese	Vol. di scavo in banco	Tonn. /Mese	Tonn. /Giorno	n° treni mese	n° treni/ giorno	Treni / GG	
	mc		26		980	<i>Min</i>	<i>Max</i>
A1M01	-	-	-	-	-		
A1M02	-	-	-	-	-		
A1M03	-	-	-	-	-		
A1M04	-	-	-	-	-		
A1M05	-	-	-	-	-		
A1M06	-	-	-	-	-		
A1M07	-	-	-	-	-		
A1M08	-	-	-	-	-		
A1M09	-	-	-	-	-		
A1M10	-	-	-	-	-		
A1M11	-	-	-	-	-		
A1M12	-	-	-	-	-		
A2M01	50.000	98.000	3.769	100	3,85	3	4
A2M02	51.000	99.960	3.845	102	3,92	3	4
A2M03	50.000	98.000	3.769	100	3,85	3	4
A2M04	43.000	84.280	3.242	86	3,31	3	4
A2M05	27.500	53.900	2.073	55	2,12	2	3
A2M06	48.000	94.080	3.618	96	3,69	3	4
A2M07	45.500	89.180	3.430	91	3,50	3	4
A2M08	48.000	94.080	3.618	96	3,69	3	4
A2M09	37.500	73.500	2.827	75	2,88	2	3
A2M10	7.200	14.112	543	14	0,55	1	1
A2M11	7.700	15.092	580	15	0,59	1	1
A2M12	7.700	15.092	580	15	0,59	1	1
A3M01	7.700	15.092	580	15	0,59	1	1
A3M02	3.700	7.252	279	7	0,28	1	1

Committente Principale RFI	Alta Sorveglianza ITALFERR	Contraente Generale NODAVIA s.c.p.a.
PASSANTE AV FIRENZE – ELABORATI GENERALI TRASPORTO CON MEZZO FERROVIARIO – SMALTIMENTO - Impianti di FIRENZE RIFREDI - BELFIORE		PROGETTO ESECUTIVO DI 1° LIVELLO

Cantiere Stazione AV Corridoio Attrezzato/scalo Rifredi						Numero	
Periodo Anno/Mese	Vol. di scavo in banco	Tonn. /Mese	Tonn. /Giorno	n° treni mese	n° treni/ giorno	Treni / GG	
	mc		26		980	<i>Min</i>	<i>Max</i>
A3M03	1.700	3.332	128	3	0,13	1	1
A3M04	30.700	60.172	2.314	61	2,36	2	3
A3M05	38.700	75.852	2.917	77	2,98	2	3
A3M06	38.700	75.852	2.917	77	2,98	2	3
A3M07	37.400	73.304	2.819	75	2,88	2	3
A3M08	32.000	62.720	2.412	64	2,46	2	3
A3M09	30.000	58.800	2.262	60	2,31	2	3
A3M10	27.000	52.920	2.035	54	2,08	2	2
A3M11	-	-	0	0	-		
A3M12	25.500	49.980	1.922	51	1,96	1	2
A4M01	47.000	92.120	3.543	94	3,62	3	4
A4M02	43.000	84.280	3.242	86	3,31	3	4
A4M03	53.000	103.880	3.995	106	4,08	4	5
A4M04	50.000	98.000	3.769	100	3,85	3	4
A4M05	28.000	54.880	2.111	56	2,15	2	3
A4M06	18.000	35.280	1.357	36	1,38	1	2

Totale mc in banco	935.200
TOTALE Tonn	1.832.992

Tabella produzione volumi - Tabella tracce

La scala temporale riportata in tabella fa riferimento all'inizio dei lavori del Lotto 2, e vede l'attivazione del trasporto ferroviario dalla Stazione AV traslata di un anno rispetto al trasporto delle materie di scavo con origine nel cantiere di Campo Marte, coerentemente con quanto previsto da programma lavori Lotto 2.

Occorre comunque tenere presente che si fa l'ipotesi di contestualità tra momento di scavo e momento del trasporto, potendo comunque risultare eventuali accumuli temporanei giornalieri sulla base della disponibilità dei convogli in ambito di cantiere, per garantire i flussi di scavo previsti.

Committente Principale RFI	Alta Sorveglianza ITALFERR	Contraente Generale NODAVIA s.c.p.a.
PASSANTE AV FIRENZE – ELABORATI GENERALI TRASPORTO CON MEZZO FERROVIARIO – SMALTIMENTO - Impianti di FIRENZE RIFREDI - BELFIORE		PROGETTO ESECUTIVO DI 1° LIVELLO

Committente Principale RFI	Alta Sorveglianza ITALFERR	Contraente Generale NODAVIA s.c.p.a.
PASSANTE AV FIRENZE – ELABORATI GENERALI TRASPORTO CON MEZZO FERROVIARIO – SMALTIMENTO - Impianti di FIRENZE RIFREDI - BELFIORE		PROGETTO ESECUTIVO DI 1° LIVELLO

Distribuzione temporale

Si riporta di seguito in modo grafico la articolazione temporale di produzione media giornaliera riferita a ciascun mese di lavoro.

