

Oggetto: **Lavori AV - Lotto 2 - Passante e Stazione AV**

VERBALE DEL SOPRALLUOGO DEL 13 DICEMBRE 2012
Cantiere SANTA BARBARA - BRICCHETTE

Presenti:

Italferr: *Biancalani*

DilanFi: *Rizzo*

Comune di Firenze: *Mugnai, Bianchi, Contaldo, Mercaldo, Polagruto*

Nel corso del sopralluogo odierno si è visitato il cantiere di **Santa Barbara-Bricchette**.

Attività in corso di esecuzione

E' stato completato un altro tratto della pista per il transito dei camion per il trasporto delle terre dall'area logistica alle piazzole di stoccaggio delle terre in attesa della caratterizzazione.

Sono in corso di completamento gli impianti della vasca per la raccolta delle acque provenienti dalle piazzole di stoccaggio.

Sono già state realizzate 4 delle 8 piazzole di stoccaggio delle terre, di dimensioni 100 x 40 metri; le restanti 4 saranno realizzate nel corso del 2013.

Le piazzole sono dotate di una copertura mobile, molto simile ad un capannone con capriate scorrevoli e telo di copertura.

La copertura si rende necessaria per garantire un adeguato processo di asciugatura delle terre prima del loro utilizzo per la realizzazione della collina schermo.

Il movimento delle capriate sarà a comando elettrico e l'apertura e/o chiusura delle stesse sarà conseguente agli eventi meteorologici.

Le opere realizzate per la cantierizzazione saranno demolite a fine lavori.

Criticità

Allo stato attuale si è in attesa del parere del Ministero riguardo al piano di utilizzo delle terre.

Monitoraggio subsidenze/ambientale

Non è previsto il monitoraggio delle subsidenze né quello ambientale.

Documentazione fotografica



Area realizzazione piazzole di stoccaggio



Struttura verticale della copertura



Vista delle capriate della copertura



Copertura realizzata



Piazzole di stoccaggio in fase di realizzazione



Vista area collina schermo