



Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL QUARTIERE 5

COD. OP. 150236

Il Rup



P.O. Gestione del Verde
Dott. Agr. *Ciro Degl'Innocenti*

Il Progettista

P.O. Gestione del Verde
Dott. Agr. *Ciro Degl'Innocenti*

Collaboratori

Istruttore Agrario
P.A. *Marcello Pieri*

Addetto Tecnico
P.A. *Roberto Baldi*

Marcello Pieri

CRONOPROGRAMMA

CR



CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini e delle aree verdi, e può a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

- Fornitura materiali e piante in vaso
- Fornitura alberature
- Abbattimento alberi
- Sostituzione alberi, arbusti,
- Irrigazioni di soccorso

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d'impiego di forza lavoro, si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma "GANTT". Questo strumento reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell'anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la loro collocazione temporale è possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione dell'andamento climatico e stagionale.

Diagramma di gantt delle principali operazioni del cantiere

SETTIMANE	1 mese					2 mese				3 mese				
PRINCIPALI LAVORAZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fornitura materiali	1			2			3				4			
Fornitura alberature	1			2			3				4			
preparazione del cantiere	1			2			3							
Abbattimento alberi tratto 1		1		2										
Abbattimento alberi tratto 2					2									
Abbattimento alberi tratto 3								3						
Abbattimento alberi tratto 4											4			
estrazione ceppe tratto 1		1												
estrazione ceppe tratto 2					2									
estrazione ceppe tratto 3								3						
estrazione ceppe tratto 4											4			
messa a dimora trato 1			1											
messa a dimora trato 2						2								
messa a dimora trato 3									3	3				
messa a dimora trato 4												4	4	
Irrigazioni di soccorso				1			2				4	4		
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Previsione impiego massimo manodopera														

